



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL	PRAÇA GENERAL FREITAS - R1	PRAÇA GENERAL FREITAS - R1

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/21	2 10/21	3 11/21	4 12/21	5 01/22	6 02/22	7 03/22	8 04/22	9 05/22	10 06/22	11 07/22	12 08/22
1.	PRAÇA GENERAL FREITAS - IMPLANTAÇÃO	1.831.834,43	% Período:	29,68%	20,50%	49,82%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	94.319,45	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES	131.737,21	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGEM	709.080,97	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.4.	PLAYGROUND	276.260,38	% Período:			100,00%									
1.5.	ESPELHO D'AGUA	105.452,65	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	58.632,48	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	11.568,33	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
1.8.	DRENAGEM	80.608,06	% Período:	80,00%	20,00%										
1.9.	PAISAGISMO	139.764,74	% Período:		20,00%	80,00%									
1.10.	COMPLEMENTARES	224.410,16	% Período:		20,00%	80,00%									
2.	PRAÇA GENERAL FREITAS - EDIFICAÇÕES	895.959,28	% Período:	26,64%	49,02%	24,33%									
2.1.	SANITÁRIOS PÚBLICOS	356.928,18	% Período:		50,00%	50,00%									
2.2.	CAFÉ DA PRAÇA	246.168,41	% Período:	50,00%	50,00%										
2.3.	ABRIGO TAXI	95.100,93	% Período:	80,00%	20,00%										
2.4.	CABANAS DA FEIRINHA	197.761,76	% Período:	20,00%	60,00%	20,00%									
3.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	55.809,47	% Período:	28,68%	29,87%	41,45%									
3.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	55.809,47	% Período:	28,68%	29,87%	41,45%									
Total: R\$ 2.783.603,18				28,68%	29,87%	41,45%									
Período:	%:	28,68%	29,87%	41,45%											
	Repasse:	-	-	-											
	Contrapartida:	798.395,34	831.361,25	1.153.846,59											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	798.395,34	831.361,25	1.153.846,59											
Acumulado:	%:	28,68%	58,55%	100,00%											
	Repasse:	-	-	-											
	Contrapartida:	798.395,34	1.629.756,59	2.783.603,18											
	Outros:	-	-	-											
	Investimento:	798.395,34	1.629.756,59	2.783.603,18											

SAPUCAIA DO SUL/RS

Local

segunda-feira, 16 de agosto de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: ROBINSON FERREIRA DOS PASSOS

CREA/CAU: RS193418

ART/RRT: 11327603