



PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA JUSTINO CAMBOIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL

CRONOGRAMA

Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
Local: AVENIDA JUSTINO CAMBOIM
Trecho: ESTACA 1+140 A 4+361,77
Data Base: JULHO/2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MESES									TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	40.662,36	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	15%	100%
			6.099,35	4.066,24	4.066,24	4.066,24	4.066,24	4.066,24	4.066,24	4.066,24	6.099,35	40.662,36
2.	SERVICOS PRELIMINARES	46.872,65	100%									100%
			46.872,65									46.872,65
3.	TERRAPLENAGEM	1.079.082,20	25%	25%	25%	25%						100%
			269.770,55	269.770,55	269.770,55	269.770,55						1.079.082,20
4.	DRENAGEM PLUVIAL	1.006.453,66	25%	25%	20%	20%	10%					100%
			251.613,42	251.613,42	201.290,73	201.290,73	100.645,37					1.006.453,66
5.	PAVIMENTAÇÃO	5.465.721,92					10%	15%	20%	20%	35%	100%
							546.572,19	819.858,29	1.093.144,38	1.093.144,38	1.913.002,67	5.465.721,92
6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	188.240,31								20%	80%	100%
										37.648,06	150.592,25	188.240,31
TOTAL DO ORÇAMENTO		7.827.033,10										100,00%
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	7,34% 574.355,97	6,71% 525.450,20	6,07% 475.127,52	6,07% 475.127,52	8,32% 651.283,79	10,53% 823.924,52	14,02% 1.097.210,62	14,50% 1.134.858,68	26,44% 2.069.694,27	7.827.033,10
		% ACUMULADO	7,34% 574.355,97	14,05% 1.099.806,17	20,12% 1.574.933,69	26,19% 2.050.061,21	34,51% 2.701.345,00	45,04% 3.525.269,52	59,06% 4.622.480,14	73,56% 5.757.338,83	100,00% 7.827.033,10	