



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Obra.: AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS

Endereço: Rua Tiradentes, esquina com a Rua Monteiro Lobato - Bairro Santa Catarina-Sapucaia do Sul/RS

Área edificada a ampliar: 301,71m²

Data: 14/10/19 BDI: 27,46% incluso nos valores e 19% Fornecedores

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.322,20	7.688,31	1.830,55	732,22	732,22	18.305,50
		40,00%	42,00%	10,00%	4,00%	4,00%	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4.005,02	4.005,02	4.005,02	4.005,02	4.005,02	20.025,08
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
3	DEMOLIÇÕES	8.059,56	895,51				8.955,07
		90,00%	10,00%				100,00%
4	EDIFICAÇÃO DE AMPLIAÇÃO (OFICINA, ACADEMIA, DEPÓSITO E BANHEIRO)		41.007,70	71.763,48	71.763,48	20.503,85	205.038,50
			20,00%	35,00%	35,00%	10,00%	100,00%
5	ESTACIONAMENTO DO CAMINHÃO	27.491,64	68.729,11	41.237,47			137.458,22
		20,00%	50,00%	30,00%			100,00%
6	COMPLEMENTARES			3.824,07	15.296,28		19.120,35
				20,00%	80,00%		100,00%
7	REFORMA DO LAVABO DO PRÉDIO EXISTENTE			4.033,06			4.033,06
				100,00%			100,00%
8	RECEPÇÃO, SALA DE EQUIPE TÉCNICA E ARQUIVO MORTO			1.370,24			1.370,24
				100,00%			100,00%
9	REFORMA NO ALOJAMENTO			1.608,99	6.435,96		8.044,95
				20,00%	80,00%		100,00%
10	LIMPEZA FINAL					479,05	479,05
						100,00%	100,00%
	TOTAL SIMPLES	19.386,78	81.088,18	157.164,51	139.470,42	25.720,14	R\$ 422.830,02
	PERCENTUAL SIMPLES	4,59%	19,18%	37,17%	32,98%	6,08%	
	TOTAL ACUMULADO	19.386,78	100.474,96	257.639,47	397.109,88	422.830,02	
	PERCENTUAL ACUMULADO	4,59%	23,76%	60,93%	93,92%	100,00%	

Luis Rogério Link
Prefeito Municipal

José Luiz Daut
Secr. Mun. de Planejamento Urbano

Arg. Ana Paula Massochin

Reiane M. Bender