



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



Obra.: REFORMA E AMPLIAÇÃO - CONSELHO TUTELAR

Endereço: Av. Leônidas de Souza, 979 - Bairro Silva - Sapucaia do Sul/RS

Área a ampliar: 44,30m<sup>2</sup> Área a reformar: 98,87m<sup>2</sup>

Data: 30/12/19

BDI: 28,26% incluso nos valores

Base de Preços: SINAPI data ref. téc. 15/11/19 - Desonerado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.305,08	3.395,25	636,61	636,61	636,61	<b>10.610,16</b>
		50,00%	32,00%	6,00%	6,00%	6,00%	100,00%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1.575,24	1.575,24	1.575,24	1.575,24	1.575,24	<b>7.876,19</b>
		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
3	DEMOLIÇÕES	1.286,70	142,97				<b>1.429,67</b>
		90,00%	10,00%				100,00%
4	FUNDAÇÕES, INFRA E SUPRA ESTRUTURA		15.204,53	15.204,53			<b>30.409,06</b>
			50,00%	50,00%			100,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÕES		327,74	140,46			<b>468,20</b>
			70,00%	30,00%			100,00%
6	PAREDES E VEDAÇÕES			2.289,61	9.158,42		<b>11.448,03</b>
				20,00%	80,00%		100,00%
7	COBERTURA			5.446,69			<b>5.446,69</b>
				100,00%			100,00%
8	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			4.742,92			<b>4.742,92</b>
				100,00%			100,00%
9	FORROS				1.511,34	647,72	<b>2.159,05</b>
					70,00%	30,00%	100,00%
10	REVESTIMENTOS				9.900,80		<b>9.900,80</b>
					100,00%		100,00%
11	ESQUADRIAS			5.559,92	22.239,66		<b>27.799,58</b>
				20,00%	80,00%		100,00%
12	SOLEIRAS / PEITORIL				1.277,57		<b>1277,57</b>
					100,00%		100,00%
13	VIDRAÇARIA					2.168,83	<b>2168,83</b>
						100,00%	100,00%
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1.636,98	2.455,47	2.455,47	1.636,98	<b>8184,89</b>
			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONE / DADOS			3.572,30	7.144,60	7.144,60	<b>17861,51</b>
				20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
16	PINTURA					17.071,63	<b>17071,63</b>
						100,00%	100,00%
17	RAMPA DE ACESSIBILIDADE					9.877,90	<b>9877,90</b>
						100,00%	100,00%
18	OUTROS COMPLEMENTARES		419,80	419,80			<b>839,60</b>
			50,00%	50,00%			100,00%
19	LIMPEZA FINAL					971,70	<b>971,70</b>
						100,00%	100,00%
	TOTAL SIMPLES	<b>8.167,02</b>	<b>22.702,50</b>	<b>42.043,54</b>	<b>55.899,71</b>	<b>41.731,20</b>	<b>R\$ 170.543,98</b>
	PERCENTUAL SIMPLES	4,79%	13,31%	24,65%	32,78%	24,47%	
	TOTAL ACUMULADO	<b>8.167,02</b>	<b>30.869,53</b>	<b>72.913,06</b>	<b>128.812,78</b>	<b>170.543,98</b>	
	PERCENTUAL ACUMULADO	4,79%	18,10%	42,75%	75,53%	100,00%	

170.543,98 PO

**Luis Rogério Link**  
Prefeito Municipal

**José Luiz Daut**  
Secr. Mun. de Planejamento Urbano

Arq. Ana Paula Massochin  
CAU RS A13242-0

Rejane M. Bender  
Eng. Civil - CREA/AM 4333-D