

Número: 26

SINAPI: RS 1/2022

Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DOS SUL**
Obra: **Obra padrão PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DOS SUL - CAPELAS**

BDI Padrão: **20,340%**



Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
1	REBOCO	100,00% 3.434,26	45,65% R 1.567,71	15,57% R 534,72	34,15% R 1.172,76	3,03% R 103,93	1,61% R 55,15
1.1	REBOCO EXTERNO DOS FUNDOS	100,00% 0,00	25,00% R 0,00	25,00% R 0,00	50,00% R 0,00	-	-
1.2	REBOCO CAPELA 01	100,00% 1.662,90	25,00% R 415,73	25,00% R 415,73	50,00% R 831,45	-	-
1.3	REBOCO DEPOSITO	100,00% 227,51	25,00% R 56,88	25,00% R 56,88	50,00% R 113,76	-	-
2	VIDRO	100,00% 508,26	-	-	-	-	100,00% R 508,26
3	TELHA DE BARRO	100,00% 210,70	0,00% R 0,00	0,00% R 0,00	0,00% R 0,00	0,00% R 0,00	100,00% R 210,70
3.1	RECOLOCAR 40 UNIDADES DE TELHA	100,00% 210,70	-	-	-	-	100,00% R 210,70
4	PINGADEIRA CERAMICA	100,00% 23,19	96,38% R 22,35	0,00% R 0,00	0,00% R 0,00	0,00% R 0,00	3,62% R 0,84
4.1	RECOLOCAR 06 PINGADEIRAS CERAMICAS	100,00% 0,84	-	-	-	-	100,00% R 0,84
5	PORTAS	100,00% 3.275,70	78,97% R 2.586,69	21,03% R 689,01	0,00% R 0,00	0,00% R 0,00	0,00% R 0,00
5.1	PORTA DE MADEIRA SANITARIO	100,00% 611,20	100,00% R 611,20	-	-	-	-
5.2	ACESSO AO LAVATORIO E COZINHA	100,00% 92,17	100,00% R 92,17	-	-	-	-
5.3	ACESSO A INTERNO CAPELAS 01 E 02	100,00% 164,38	50,00% R 82,19	50,00% R 82,19	-	-	-
5.4	PORTA EXTERNA DE ACESSO A ADMINISTRAÇÃO 85/245 CM	100,00% 830,12	50,00% R 415,06	50,00% R 415,06	-	-	-
5.5	PORTA DO DEPOSITO EM CHAPA COM ESTRUTURA 78/2,06 CM	100,00% 1.365,34	100,00% R 1.365,34	-	-	-	-
6	PINTURA	100,00% 23.733,02	0,00% R 0,00	26,88% R 6.379,88	38,36% R 9.103,66	24,92% R 5.915,38	9,83% R 2.334,11
6.1	PINTURA DE ESQUADRIAS	100,00% 3.099,60	-	-	50,00% R 1.549,80	25,00% R 774,90	25,00% R 774,90
6.2	PINTURA DE GRADIL	100,00% 770,46	-	-	-	50,00% R 385,23	50,00% R 385,23



Número: 26

SINAPI: RS 1/2022

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DOS SUL

Obra: Obra padrão PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DOS SUL - CAPELAS

BDI Padrão: 20,340%



Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
6.3	PINTURA PAREDE EXTERNA	100,00% 3.913,27	-	-	30,00% R 1.173,98	40,00% R 1.565,31	30,00% R 1.173,98
6.4	PINTURA INTERNA	100,00% 3.725,05	-	40,00% R 1.490,02	40,00% R 1.490,02	20,00% R 745,01	-
6.5	PINTURA DE FORRO DE MADEIRA	100,00% 12.224,64	-	40,00% R 4.889,86	40,00% R 4.889,86	20,00% R 2.444,93	-
7	CONSTRUÇÃO DE SALA DE BANHO	100,00% 14.173,04	10,00% R 1.417,30	40,00% R 5.669,22	50,00% R 7.086,52	0,00% R 0,00	0,00% R 0,00
7.1	CONSTRUÇÃO	100,00% 14.173,04	10,00% R 1.417,30	40,00% R 5.669,22	50,00% R 7.086,52	-	-
8	CEMENTERIO JOÃO XII	100,00% 42.554,32	40,35% R 17.171,33	46,55% R 19.811,04	12,07% R 5.134,73	0,00% R 0,00	1,03% R 437,22
8.1	PINTURA EXTERNA	100,00% 0,00	-	-	-	50,00% R 0,00	50,00% R 0,00
8.2	ESTRUTURA METALICA COM TELHADO INTERNA E EXTERNA	100,00% 4.751,03	-	-	100,00% R 4.751,03	-	-
8.3	PINTURA DE PLATIBANDA	100,00% 383,70	-	-	100,00% R 383,70	-	-
8.4	PINTURA DE INTERNA COM LAJE DE FORRO	100,00% 5.182,41	-	100,00% R 5.182,41	-	-	-
8.5	PINTURA DE ABERTURAS MADEIRA	100,00% 320,89	-	100,00% R 320,89	-	-	-
8.6	PINTURA METALICA DE PORTAS E JANELAS	100,00% 2.082,04	-	100,00% R 2.082,04	-	-	-
8.8	VIDRO	100,00% 437,22	-	-	-	-	100,00% R 437,22
8.9	PORTA DE MADEIRA	100,00% 25.134,19	51,36% R 12.908,49	48,64% R 12.225,70	0,00% R 0,00	0,00% R 0,00	0,00% R 0,00
8.9.1	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100,00% R 570,73	100,00% R 570,73	-	-	-	-
8.9.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100,00% R 112,06	100,00% R 112,06	-	-	-	-
8.9.2	TELHADO	100,00% 24.451,40	50,00% R 12.225,70	50,00% R 12.225,70	-	-	-



Número: 26

SINAPI: RS 1/2022

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DOS SUL

Obra: Obra padrão PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DOS SUL - CAPELAS

BDI Padrão: 20,340%



Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês
9	OUTROS PARA AS DUAS CAPELAS	100,00% R 2.065,62	-	-	100,00% R 2.065,62	-	-
	Porcentagem do período	100,00%	25,30%	36,77%	27,30%	6,69%	3,94%
	Total do período	R 89.978,11	R 22.765,38	R 33.083,86	R 24.563,28	R 6.019,31	R 3.546,28
	Porcentagem acumulada		25,30%	62,07%	89,37%	96,06%	100,00%
	Total acumulado		R 22.765,38	R 55.849,24	R 80.412,52	R 86.431,83	R 89.978,11

Total sem BDI
Total do BDI
Total

74.792,21
15.185,90
89.978,11