



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL	REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS COLINA	REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS COLINA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	REFORMA UBS COLINA	614.234,12	% Período:	16,55%	13,89%	8,40%	8,40%	8,40%	9,84%	7,85%	7,32%	1,40%	3,13%	2,65%	0,83%
		1\$		#####	85.318,98	51.583,68	51.583,68	51.583,68	60.452,88	48.224,59	44.958,84	8.619,63	19.221,81	16.273,40	5.104,88
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.666,51	% Período:	100,00%											
		2\$		65.666,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	DEMOLIÇÕES, LOCAÇÃO DA OBRA E E	67.470,61	% Período:	50,00%	50,00%										
		2\$		33.735,31	33.735,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	MURO DE CONTENÇÃO - FUNDAÇÃO E	148.781,05	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
		2\$		-	29.756,21	29.756,21	29.756,21	29.756,21	29.756,21	-	-	-	-	-	-
1.4.	REFORMA - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	97.737,15	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
		2\$		-	19.547,43	19.547,43	19.547,43	19.547,43	19.547,43	-	-	-	-	-	-
1.5.	ALVENARIAS	17.738,41	% Período:						50,00%	50,00%					
		2\$		-	-	-	-	-	8.869,21	8.869,21	-	-	-	-	-
1.6.	REVESTIMENTOS	74.150,70	% Período:							50,00%	50,00%				
		2\$		-	-	-	-	-	-	37.075,35	37.075,35	-	-	-	-
1.7.	CORRIMÃO	736,14	% Período:									100,00%			
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	736,14	-	-	-
1.8.	COBERTURA	16.980,16	% Período:								33,00%	33,00%	34,00%		
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	5.603,45	5.603,45	5.773,25	-	-
1.9.	ESQUADRIAS	22.337,04	% Período:										50,00%	50,00%	
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.168,52	11.168,52	-
1.10.	PINTURAS	8.560,13	% Período:											33,00%	33,00%
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.824,84	2.824,84
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.281,67	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E ACESS	12.636,47	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.971,27	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	TELEFONIA E DADOS	3.818,38	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	2.876,92	% Período:												



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	APELIDO Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL	REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS COLINA	REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS COLINA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.16.	PPCI	1.284,48	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.	PAISAGISMO	2.529,95	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.	LIMPEZA	595,32	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	41.081,76	% Período:	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%
2.	AMPLIAÇÃO UBS COLINA	232.227,45	% Período:	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	21,45%	29,98%	12,05%	9,50%	7,65%	6,09%
2.1.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	97.347,00	% Período:	1,140,02	1,140,02	1,140,02	1,140,02	1,140,02	1,140,02	49.813,52	69.630,50	27.976,61	22.051,34	17.771,63	14.153,34
2.2.	ALVENARIA	12.667,70	% Período:	-	-	-	-	-	-	48.673,50	48.673,50	-	-	-	-
2.3.	REVESTIMENTOS	40.857,98	% Período:	-	-	-	-	-	-	6.333,85	6.333,85	-	-	-	-
2.4.	COBERTURA	21.271,55	% Período:	-	-	-	-	-	-	13.483,13	13.483,13	13.891,71	-	-	-
2.5.	ESQUADRIAS	18.798,56	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	7.019,61	7.019,61	7.232,33	-	-
2.6.	PINTURAS	7.228,08	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.399,28	9.399,28
2.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.583,56	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.904,34	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	TELEFONIA E DADOS	1.377,54	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	PPCI	567,23	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	LIMPEZA	83,03	% Período:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL	REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS COLINA	REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS COLINA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	20.540,88	% Período:	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%
		2\$		1.140,02	1.140,02	1.140,02	1.140,02	1.140,02	1.140,02	1.140,02	1.140,02	1.140,02	1.140,02	1.140,02	1.140,02
3.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.		-	% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL	REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS COLINA	REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS COLINA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 846.461,57															
cosserviço da Administração Local:	Período:	%:	12,15%	10,21%	6,23%	6,23%	6,23%	7,28%	11,58%	13,54%	4,32%	4,88%	4,02%	2,28%	
		Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:	102.821,87	86.459,00	52.723,70	52.723,70	52.723,69	61.592,90	98.038,12	114.589,34	36.596,24	41.273,16	34.045,02	19.258,22	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	102.821,87	86.459,00	52.723,70	52.723,70	52.723,69	61.592,90	98.038,12	114.589,34	36.596,24	41.273,16	34.045,02	19.258,22		
	Acumulado:	%:	12,15%	22,36%	28,59%	34,82%	41,05%	48,32%	59,91%	73,44%	77,77%	82,64%	86,67%	88,94%	
		Repass:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contrapartida:	102.821,87	189.280,87	242.004,57	294.728,27	347.451,96	409.044,86	507.082,98	621.672,32	658.268,56	699.541,72	733.586,74	752.844,96	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	102.821,87	189.280,87	242.004,57	294.728,27	347.451,96	409.044,86	507.082,98	621.672,32	658.268,56	699.541,72	733.586,74	752.844,96	
Administração Local:															

Macrosserviço da Administração Local:
[]

ado o Macrosserviço de Administração Local

SAPUCAIA DO SUL/RS
Local
segunda-feira, 16 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL LUIS MORESCO
CREA/CAU: CREARS 255227
ART/RRT: 13844062



CFF - CRONOGRAM
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TGOV 0 | PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	REFORMA UBS COLINA	614.234,12	% Período:	1,93%	2,48%	2,70%	2,53%	0,81%	0,89%						
		1\$		11.831,32	15.239,11	16.583,91	15.522,51	5.002,98	5.446,39	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.666,51	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	DEMOLIÇÕES, LOCAÇÃO DA OBRA E E	67.470,61	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	MURO DE CONTENÇÃO - FUNDAÇÃO E	148.781,05	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	REFORMA - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	97.737,15	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	ALVENARIAS	17.738,41	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	REVESTIMENTOS	74.150,70	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	CORRIMÃO	736,14	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	COBERTURA	16.980,16	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	ESQUADRIAS	22.337,04	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	PINTURAS	8.560,13	% Período:	34,00%											
		2\$		2.910,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	13.281,67	% Período:	50,00%	50,00%										
		2\$		6.640,84	6.640,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E ACESS	12.636,47	% Período:		50,00%	50,00%									
		2\$		-	6.318,24	6.318,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15.971,27	% Período:			50,00%	50,00%								
		2\$		-	-	7.985,64	7.985,64	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	TELEFONIA E DADOS	3.818,38	% Período:				100,00%								
		2\$		-	-	-	3.818,38	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	2.876,92	% Período:				50,00%	50,00%							



CFF - CRONOGRAM
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
0

Nº TGOV
0

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
		2\$		-	-	-	1.438,46	1.438,46	-	-	-	-	-	-	-
1.16.	PPCI	1.284,48	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	1.284,48	-	-	-	-	-	-	-
1.17.	PAISAGISMO	2.529,95	% Período:						100,00%						
		2\$		-	-	-	-	-	2.529,95	-	-	-	-	-	-
1.18.	LIMPEZA	595,32	% Período:						100,00%						
		2\$		-	-	-	-	-	595,32	-	-	-	-	-	-
1.19.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	41.081,76	% Período:	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,65%						
		2\$		2.280,04	2.280,04	2.280,04	2.280,04	2.280,04	2.321,12	-	-	-	-	-	-
2.	AMPLIAÇÃO UBS COLINA	232.227,45	% Período:	3,03%	2,96%	2,27%	0,79%	0,74%	0,54%						
		1\$		7.045,84	6.883,97	5.280,96	1.828,79	1.707,25	1.243,59	-	-	-	-	-	-
2.1.	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	97.347,00	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	ALVENARIA	12.667,70	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	REVESTIMENTOS	40.857,98	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	COBERTURA	21.271,55	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	ESQUADRIAS	18.798,56	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	PINTURAS	7.228,08	% Período:	50,00%											
		2\$		3.614,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.583,56	% Período:	50,00%	50,00%										
		2\$		2.291,78	2.291,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.904,34	% Período:		50,00%	50,00%									
		2\$		-	3.452,17	3.452,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	TELEFONIA E DADOS	1.377,54	% Período:			50,00%	50,00%								
		2\$		-	-	688,77	688,77	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	PPCI	567,23	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	567,23	-	-	-	-	-	-	-
2.11.	LIMPEZA	83,03	% Período:						100,00%						



CFF - CRONOGRAM
(SELECCIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR
0	0	PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL

[illegible]



CFF - CRONOGRAM
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	
0	0	PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 846.461,57				91,17%	2,61%	2,58%	2,05%	0,79%	0,79%						
Período:		Repass:		752.844,96	-	-	-	-	-						
		Contrapartida:		18.877,16	22.123,07	21.864,87	17.351,30	6.710,23	6.689,98						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		771.722,12	22.123,08	21.864,86	17.351,30	6.710,23	6.689,98						
Acumulado:		%:		91,17%	93,78%	96,37%	98,42%	99,21%	100,00%						
		Repass:		752.844,96	752.844,96	752.844,96	752.844,96	752.844,96	752.844,96						
		Contrapartida:		18.877,16	41.000,23	62.865,10	80.216,40	86.926,63	93.616,61						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
Investimento:				771.722,12	793.845,20	815.710,06	833.061,36	839.771,59	846.461,57						
Administração Local:															

Macrosserviço da Administração Local:

Macrosserviço da Administração Local

SAPUCAIA DO SUL/RS
Local
segunda-feira, 16 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RAFAEL LUIS MORESCO
CREA/CAU: CREARS 255227
ART/RRT: 13844062